

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	HEMISFIO RESPONSABLE	GEOGRAFICA			METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS		OBSERVACIONES						
															MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO		TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO		
CHH21030200444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	MUNICIPIO DE JIMENEZ Y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	MANTENIMIENTO EDIFICIO JIMENEZ	23601139	Jiménez	Jiménez	José Mariano Jiménez	Amado Nervo 18, Abraham González 33980 José Mariano Jiménez, Chih., México	Aula	24.00	24.00	23.00	95.83	1,600,000.00	1,603,687.70	1,603,687.70	1,600,000.00	1,600,000.00	1,361,873.71	1,361,873.71			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	EQUIPAMIENTO EDIFICIO ACADEMICO D COMPLEMENTO		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Mobiliario y equipo	1.00	1.00	1.00	100.00	700,000.00	697,255.17	697,255.17	697,255.17	697,255.17	697,255.17	697,255.17			Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210201944695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES		Juárez	Juárez	Juárez	Calle del Rábano 10526, Puerto de Anapra, 32107 Cd Juárez, Chih., México	Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	2,300,000.00	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89	2,297,916.89			Terminado	Validado avances	(obs1: (observación ya se reintegro a la tesorería el recurso no devengado, trimestre 1.0, usuario: mcardenasal, fecha: 2023-04-24))		
CHH200201710502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	ADECUACION Y MEJORAS DEL EDIFICIO D DEL IIT	23708273	Juárez	Juárez	Juárez	Av del Charro, Omega, Cd Juárez, Chih., México	Metros	1.00	1.00	1.00	100.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,150.00	23,155,149.98	23,114,416.64	23,114,416.64			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
CHH200401875817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	21101054	Camargo	Camargo	Santa Rosalia de Camargo	Unnamed Road, Cuatro Milpas, 33759 Cd Camargo, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	1,749,744.00	1,754,193.00	1,754,193.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00	1,749,744.00			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE RED DE DATOS E INTERNET A LABORATORIOS PESADOS		Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	100.00	100.00	100.00	975,862.12	975,862.71	975,862.71	975,208.20	975,208.20	975,208.20	975,208.20			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	OBRA DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO E	21910256	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	587,390.66	587,390.66	587,390.66	585,874.65	583,312.41	583,312.41	583,312.41			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210101888027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO E	21910254	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	494,000.00	524,596.95	524,596.95	495,608.37	495,608.37	495,608.37	495,608.37			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Adquisición	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO "CELIDAS SOLARES 2DA ETAPA"	21910363	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Km. 3 Carretera Chihuahua a Aldama S/N, Chihuahua, México	Celdas solares	100.00	98.90	98.90	100.00	1,800,000.00	1,863,237.34	1,863,237.34	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62	1,842,833.62			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH200401882145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	24800482	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa	Namiquipa, Chih., México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,549.24	899,549.24	899,549.24	899,549.24			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302004989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de inversión	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	EQUIPO ESPECIALIZADO, PLANTA TRATADORA	8962 y 8963	Namiquipa	Namiquipa	Santa Ana	ZH2ZV9 El Entronque, Chihuahua, México	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11	4,974,787.11			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
CHH210302005810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otros proyectos de inversión	Deporte	Universidad Tecnológica de Parral	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	UTP0005	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Metros cuadrados de construcción	1,262.50	1,262.50	1,262.50	100.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,857.84	1,699,857.84	1,699,857.84	1,699,857.84		Adquisiciones	IC/IFE-138/2021	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH210302005850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Universidad Tecnológica de Parral	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESO VEHICULAR PRINCIPAL	UTP006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	UTP, 33904 Hidalgo del Parral, Chih., México	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	799,999.87	799,999.87	799,999.87	797,647.37	797,647.37	797,647.37	797,647.37		Obra	IC/IFE-075/2021-R	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH230102212253	FIDEICOMISOS		Proyecto de inversión	2021	23-Provisiones Salariales y Económicas		RA-1: Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	PROYECTO EJECUTIVO PARA PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERA LA JUNTA, CHIH. LÍMITE DE ESTADOS CHIHUAHUA - SONORA	2550818	Gobierno de la Entidad	Guerrero	La Junta, Tomochi	LA JUNTA, TOMOCHI	Estudio de preinversión	1.00	1.00	0.03	3.00	8,700,000.00	8,670,844.72	8,670,844.72	8,581,204.21	2,574,361.26	2,574,361.26	2,574,361.26	2,574,361.26		Servicios	SCDP/134/DC/2022	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMO FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	AMBIOS RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								META ORIGINAL	META MODIFICADA									COMPROMETIDO	DEVENGADO							EMPEZADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	ESTATUS	FLUJO			
CHH22030210116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 50 W EN CALLE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94951	94951	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0	Piezas	30.00	30.00	30.00	100.00	149,640.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	147,030.00	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH22030210117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA LED 100 W EN CARRETERA DELICIAS EL SALADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 94954	94954	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CIUDAD DELICIAS CENTRO, 33000 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ KM 76 DERECHA 0	Piezas	126.00	126.00	126.00	100.00	760,324.32	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	757,108.80	Adquisiciones	117-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402141475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN FRACC. CUMBRES DEL DEPORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS - 90132	90132	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33000 TRAMO DELICIAS - DELICIAS KILOMETRO 76 + 5 CIUDAD CUMBRES DEL DEPORTE 33085 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ Y CALLE GILBERTO MORALES LORENZO JACINTO, CALLE LORE	Metros Cuadrados	15,120.86	15,120.86	15,120.86	100.00	5,822,181.87	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	6,060,390.97	Obra	CD70P22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402141476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Delicias	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO VIDA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DELICIAS. - 90134	90134	Gobierno de la Entidad	Delicias	Delicias	AVENIDA DE LAS MORAS FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, 33086 DELICIAS, DELICIAS CHIHUAHUA ENTRE CALLE ESCALFITO DE LOS NARANJOS Y CALLE DE LOS NARANJOS - LOS MANZANOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA DE LAS MORAS ENTRE LAS CAL	Metros Cuadrados	24,737.05	24,737.05	24,737.05	100.00	3,450,324.00	6,107,900.00	6,107,900.00	6,107,900.00	6,107,900.00	6,107,900.00	6,107,900.00	Obra	C190P22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302102549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guachochi	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SARABACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI. -158329	158329	Gobierno de la Entidad	Guachochi	Sarabachi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33190 TRAMO GUACHOCHI - SARABACHI KILOMETRO 10 + 2 RANCHERIA SARABACHI, 33190 SARABACHI, GUACHOCHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA NONDAVA - NOROGACHI Y CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONDAVA, CARRETER	Metros lineales	170.01	170.01	170.01	100.00	3,248,939.15	2,605,131.87	2,605,131.87	2,605,131.87	2,605,131.87	2,605,131.87	2,605,131.87	Obra	C27221125	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302102298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE CARRICITOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 153073	153073	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	Carricitos	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33477 TRAMO GUADALUPE Y CALVO - CARRICITOS KILOMETRO 38 + 9 RANCHERIA CARRICITO, 33477 CARRICITOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , ESTÁ SITUADO	Piezas	26.00	26.00	26.00	100.00	2,475,146.52	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	2,472,688.48	Obra	2039	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302102297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA, MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 153072	153072	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Calvo	La Estacada	CAMINO TRAMO GUADALUPE Y CALVO LA ESTACADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 405 + 1 RANCHERIA LA ESTOCADA, 33470 LA ESTACADA, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL - GUADALUPE Y CALVO Y , ESTÁ SITUADO	Metros lineales	2,111.00	2,111.00	2,111.00	100.00	1,848,267.86	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	1,846,256.79	Obra	2040	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Guazapares	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ALGARROBAL, MUNICIPIO DE GUAZAPARES. - 84370	84370	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Algarrobal	BRECHA TRAMO GUAZAPARES - ALGARROBAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + PUEBLO ALGARROBAL, 33380 ALGARROBAL, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE BRECHA TEMORIS - SANTA MATILDE Y BRECHA BAHUICHIVO - TEMORIS, CARRETERA CREEL - BAHUICHIVO	Piezas	120.00	120.00	120.00	100.00	4,256,209.13	4,256,209.12	4,256,209.12	4,256,209.12	4,256,209.12	4,256,209.12	4,256,209.12	Obra	23000616	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DE URUPAN, MUNICIPIO DE GUAZAPARES. - 84368	84368	Gobierno de la Entidad	Guazapares	Los Llanos de Urupan	TERRACERIA TRAMO GUAZAPARES - LOS LLANOS DE URUPAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 800 + 1 RANCHERIA LOS LLANOS DE URUPAN, 33383 LOS LLANOS DE URUPAN, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TEMORIS - LOS LLANOS DE URUPAN Y CARRET	Metros lineales	2,085.82	2,085.82	2,085.82	100.00	3,702,868.79	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	3,475,718.20	Obra	23000614	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302102453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hidalgo del Parral	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN REFERENCIO SUR LUIS DONALDO COLODO, TRAMO GLORETA FRANCISCO VALLA ACCESOS MAQUILADORA APTIV, EN HIDALGO DEL PARRAL. - 156524	156524	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33800 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, KILOMETRO 220 + 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y ,	Metros Cuadrados	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00	12,999,991.40	12,997,059.98	12,997,059.98	12,997,059.98	12,997,059.98	12,997,059.98	12,997,059.98	Obra	LP21202	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302102178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hidalgo del Parral	ALUMBRADO A BASE DE LAMPARAS LED EN TRAMO PUERTA DEL TIEMPO A TECNOLÓGICO CAMPUS SANTA TERESA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO DEL PARRAL. - 148039	148039	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33800 TRAMO CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL, KILOMETRO 220 + 1 CIUDAD HIDALGO DEL PARRAL CENTRO, 33800 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - HIDALGO DEL PARRAL Y ,	Piezas	146.00	146.00	146.00	100.00	7,000,000.00	6,988,646.15	6,988,646.15	6,988,646.15	6,988,646.15	6,988,646.15	6,988,646.15	Obra	LP19202	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302101219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EIDO CALIFORNIA, MUNICIPIO DE JIMENEZ. - 99787	99787	Gobierno de la Entidad	Jiménez	California	CARRETERA FEDERAL CUOTA 33980 TRAMO JIMENEZ - EIDO CALIFORNIA KILOMETRO 207 + 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMENEZ CENTRO, 33980 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ Y CARRETERA CHIHUAHUA JIMENEZ	Metros Cuadrados de construcción	96.00	96.00	96.00	100.00	176,138.70	176,040.42	176,040.42	176,040.42	176,040.42	176,040.42	176,040.42	Obra	23601159	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	HEMISFIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO	CERECDO	PAGADO	CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
																		META ORIGINAL	META MODIFICADA										TIPO DE OBRA	NUMERO				ESTATUS	FLUJO	
CHH220302101215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EJO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ. - 99783	99783	Gobierno de la Entidad	Jiménez	Zaragoza	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRAMO JIMÉNEZ - EJO ZARAGOZA KILOMETRO 207 - 1 CIUDAD JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CENTRO, 3390 ZARAGOZA, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ Y - CARRETERA CHIHUAHUA JIMÉNEZ KILO	Metros Cuadrados de construcción	192.00	192.00	192.00	100.00	352,272.42	350,502.43	350,502.43	350,502.43	350,502.43	350,502.43	350,502.43	350,502.43	Obra	23601155	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ. - 83274	83274	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE JUAREZ COLONIA LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y - CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 131.61 KM LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAREZ ENTRE C. VICTORIA Y C. MORELOS EN LA LOCA	Metros Cuadrados	282.88	282.88	282.88	100.00	616,423.33	616,403.68	616,403.68	616,403.68	616,403.68	616,403.68	616,403.68	616,403.68	Obra	022022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de La Cruz	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ. - 83518	83518	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE ZARAGOZA COLONIA LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y - CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO A 131.61 KM LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE C. FELIX V. GOMEZ Y C. LERDO DE TEJIA	Metros Cuadrados	429.10	429.10	429.10	100.00	786,133.21	785,960.10	785,960.10	785,960.10	785,960.10	785,960.10	785,960.10	785,960.10	Obra	023022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de La Cruz	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ. - 83582	83582	Gobierno de la Entidad	La Cruz	La Cruz	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA LA CRUZ, 33670 LA CRUZ, LA CRUZ CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA CHIHUAHUA - CAMARGO Y - CARRETERA CHIHUAHUA CAMARGO EN EL KILOMETRO 133.41 ESTA OBRA SE EN CUENTRA ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE VICTORIA	Tanque(s)	1.00	1.00	1.00	100.00	992,229.11	981,288.13	981,288.13	981,288.13	981,288.13	981,288.13	981,288.13	981,288.13	Obra	012022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Madera	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN PREPARATORIA FRANCISCO JULIÁN ADAME 849 EN EJO EL LARGO, MUNICIPIO DE MADERA. - 97673	97673	Gobierno de la Entidad	Madera	El Largo	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA - EJO EL LARGO KILOMETRO 128 - 1 PUEBLO EJO EL LARGO, 31940 EL LARGO, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y - CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128/05E JUAN VAZQUEZ SOTOC SALD	Metros Cuadrados	512.00	512.00	512.00	100.00	2,156,520.18	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	2,146,582.09	Obra	LR03022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Madera	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MADERA. - 97667	97667	Gobierno de la Entidad	Madera	Madera	CARRETERA ESTATAL LIBRE 31940 TRAMO MADERA - MADERA KILOMETRO 128 - 1 PUEBLO MADERA CENTRO, 31940 MADERA, MADERA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA LA JUNTA - MADERA Y - CARRETERA LA JUNTA MADERA KM 128/05E JUAN VAZQUEZ SOTOC SALD	Cuarto(s)	10.00	10.00	10.00	100.00	539,769.46	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	539,769.26	Administración directa	120656	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALENA DESDE ENFRENTA DE LA VIVIENDA DE LA SRA. MONSERRAT RASCÓN HASTA ENTRONQUE CON CALLE SANTA BARBARA SEGUNDO ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI. - 89493	89493	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 - 1 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y - CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	1,062.10	1,062.10	1,062.10	100.00	2,063,582.78	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	2,063,582.76	Obra	24100930	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA BARBARA, TRAMO DESDE EL TEMPLO SANTA BARBARA HASTA CALLE SANTA BARBARA SEGUNDO ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI. - 89496	89496	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 - 1 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y - CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	726.73	726.73	726.73	100.00	1,391,671.45	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	1,391,671.44	Obra	AM10327	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Maguarichi	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIVADA DE OPALD, ENTRE CALLE OPALD Y ALBERQUE ROSA DE SARON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGUARICHI. - 89499	89499	Gobierno de la Entidad	Maguarichi	Maguarichi	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33370 TRAMO MAGUARICHI - MAGUARICHI KILOMETRO 28 - 1 PUEBLO MAGUARICHI, 33370 MAGUARICHI, MAGUARICHI CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - CREEL Y - CARRETERA SAN JUANITO LAS ESTRELLAS KILOMETRO 28	Metros Cuadrados	958.24	958.24	958.24	100.00	1,821,176.53	1,821,176.52	1,821,176.52	1,821,176.52	1,821,176.52	1,821,176.52	1,821,176.52	1,821,176.52	1,821,176.52	Obra	24100939	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402142551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Junta Central de Agua y Saneamiento	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE - 168270	168270	Gobierno de la Entidad	Nuevo Casas Grandes	Nuevo Casas Grandes	CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DIVISION DEL NORTE, 31755 NUEVO CASAS GRANDES, NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA ENTRE CALLE TULLUM Y CALLE CONOCIDA, AVENIDA TECNOLÓGICO CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA DIVISION DEL NORTE NUEVO CAS	Metros lineales	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00	5,512,159.90	5,883,886.98	5,883,886.98	5,883,886.98	5,883,886.98	5,883,886.98	5,883,886.98	5,883,886.98	Obra	JCAS DIVISION DEL NORTE	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302101087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Francisco de Borja	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BARRIO BLANCO DE LA CAPILLA A LA CALLE DR. EDUARDO PARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA. - 88330	88330	Gobierno de la Entidad	San Francisco de Borja	San Francisco de Borja	CARRETERA ESTATAL LIBRE 33160 TRAMO SAN FRANCISCO DE BORJA - SAN FRANCISCO DE BORJA KILOMETRO 63 - 1 PUEBLO SAN FRANCISCO DE BORJA, 33160 SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE BORJA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA MIRADOR - NONOCA	Metros Cuadrados	601.95	601.95	601.95	100.00	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	860,218.13	Administración directa	121280	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DOMINOTON EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA SANTA BARBARA. - 153852	153852	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Corral de Piedra (Zemonte)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRAMO SANTA BARBARA - CORRAL DE PIEDRA KILOMETRO 237 - 8 RANCHERIA CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTE), 3390 CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTE), SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL-	Cuarto(s)	3.00	3.00	3.00	100.00	193,473.84	193,473.84	193,473.84	193,473.84	193,473.84	193,473.84	193,473.84	193,473.84	Administración directa	121369	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302102323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Santa Bárbara	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, SANTA BARBARA. - 153845	153845	Gobierno de la Entidad	Santa Bárbara	Corral de Piedra (Zemonte)	CARRETERA FEDERAL CUOTA 3390 TRAMO SANTA BARBARA - EJO CORRAL DE PIEDRA KILOMETRO 237 - EJO CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTE), 3390 CORRAL DE PIEDRAS (CENZONTE), SANTA BARBARA CHIHUAHUA ENTRE CARRETERA HIDALGO DEL PARRAL-	Sanitario(r)	1.00	1.00	1.00	100.00	86,372.54	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	86,372.53	Administración directa	121369	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	DETALLE DE PROYECTO		CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	ASIGNADO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
								UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL									META MODIFICADA	DEVENGADO						EMPLEADO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO					
CHH22040216673	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Gómez Farías	AMPLIACION RED CALLE VENUSTIANO CARRANZA GÓMEZ FARIAS - 274073	274073	Gómez Farías	Gómez Farías	Valentín Gómez Farías	CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUERTO GÓMEZ FARIAS, 31900 VALENTIN GÓMEZ FARIAS, GÓMEZ FARIAS CHIHUAHUA ENTRE CAMINO TIERRA DE CULTIVO Y CALLE PINOSUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO TIERRA DE C	Metros lineales	72.00	72.00	72.00	100.00	301,332.00	301,332.00	301,332.00	301,332.00	301,332.00	301,332.00	301,332.00	Administración directa	123893	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402175215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA COMUNIDAD DE CARRISTOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO - 318426	318426	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Carristots	CAMINO TRAMO CARRISTOS - LA ESTOCADA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 5 RANCHERIA CARRISTOS, 31477 CARRISTOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA LA ESTOCADA Y TERRACERIA CARRISTOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA.	Piezas	6.00	6.00	6.00	100.00	2,475,146.52	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	2,472,688.50	Obra	MGC-FISM-LP-C/R3122019/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402180208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LOS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH. - 337377	337377	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	San Julián	TERRACERIA TRAMO SAN JULIAN - LOS TORRES MARGEN DERECHO KILOMETRO 8 + 800 RANCHERIA SAN JULIAN, 33493 SAN JULIAN, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA SAN JULIAN Y TERRACERIA LOS TORRES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC	Metros lineales	7.45	7.45	7.45	100.00	627,106.84	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	627,106.83	Administración directa	124043	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402179594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe y Calvo	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA A LA COMUNIDAD DE TALAYOTTOTOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO CHH. - 317729	317729	Guadalupe y Calvo	Guadalupe y Calvo	Talayotts	TERRACERIA TRAMO TALAYOTTOTOS - EL OLVIDO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 10 + 1 RANCHERIA, 33484 TALAYOTTOTOS, GUADALUPE Y CALVO CHIHUAHUA ENTRE TERRACERIA TALAYOTTOTOS Y TERRACERIA EL OLVIDO, TERRACERIA TALAYOTTOTOS LA OBRA SE ENCUENT	Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00	3,645,433.56	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	3,530,553.69	Obra	MGC-FISM-LP-C/R3122018/2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402181425	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guazapares	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN LOS LLANOS DE URUAPAN - 340642	340642	Guazapares	Guazapares	Los Llanos de Uruapan	COLONIA LOS LLANOS DE URUAPAN CONREGACION PALMARERO 3380 LOS LLANOS DE URUAPAN, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CAMINO CONREGACION COLOSO ESTÁ ENTRE CAMINO LA PANDURA, CAMINO KINDER ESTÁ ENTRE CAMINO A CONREGACION PALMARERO Y CAMINO A	Metros lineales	625.00	625.00	625.00	100.00	3,702,869.25	3,702,869.25	3,702,869.25	3,702,869.25	3,702,869.25	3,702,869.25	3,702,869.25	Administración directa	124522	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402181448	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Guazapares	ENCIMENTADO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE EN TEMORIS - 340916	340916	Guazapares	Guazapares	Temoris	PUEBLO TEMORIS, 33380 TEMORIS, GUAZAPARES CHIHUAHUA ENTRE CALLE LOPEZ MATTOS Y CALLE ALBERGUE, CALLE LUIS DONALDO COLOSO ESTÁ ENTRE LA LPEZ MATTOS Y CALLE DEL ALBERGUE PASANDO LA LUIS DONALDO COLOSO	Metros lineales	86.00	86.00	86.00	100.00	1,384,402.44	1,384,402.44	1,384,402.44	1,384,402.44	1,384,402.44	1,384,402.44	1,384,402.44	Administración directa	124523	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402158440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	TECHUMBRE METALICA EN PREESCOLAR GUILLERMO CARRASCO BARENDEY - 199758	199758	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE SERAPIO RENON COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, 33815 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y, CALLE SERAPIO RENON COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA	Metros cuadrados de construcción	336.00	336.00	1.00	0.30	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	1,783,776.09	Obra	DOPM-LP-18-2022	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402153691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	TANQUE ELEVADO Y REBOMBEO FRACC. MIRADOR - 196110	196110	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	FRACCIONAMIENTO FRACC. MIRADOR, 33818 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y, FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA	Tanques	1.00	1.00	1.00	100.00	4,585,327.76	4,585,327.25	4,585,327.25	4,585,327.25	4,585,327.25	4,585,327.25	4,585,327.25	Obra	DOPM-LP-12-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402153867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hidalgo del Parral	TECHUMBRE METALICA TECNOLÓGICO DE PARRAL - 200006	200006	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	AVENIDA TECNOLÓGICO COLONIA TECNOLÓGICO, 33850 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y, AVENIDA TECNOLÓGICO HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA	Metros Cuadros	540.00	540.00	540.00	100.00	1,793,669.13	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	1,793,593.85	Obra	DOPM-LP-17-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220402190800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hidalgo del Parral	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. - 309688	309688	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	Hidalgo del Parral	CALLE MEZQUITE FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE, 33880 HIDALGO DEL PARRAL, HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA ENTRE Y, FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE HIDALGO DEL PARRAL	Metros lineales	426.00	426.00	426.00	100.00	775,630.34	775,630.33	775,630.33	775,630.33	775,630.33	775,630.33	775,630.33	Obra	DOPM-19-006-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302125154	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUEJOTITAN EN LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE - 185830	185830	Huejotitán	Huejotitán	Pichague	EJIDO PICHAGUE, 33544 PICHAGUE, HUEJOTITAN CHIHUAHUA ENTRE Y LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE SE VA A LEVAR ACABO EN LA CARRETERA LA CASIBALEAZA A LA LOCALIDAD DEL PICHAGUE	Punte(s)	1.00	1.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202069489	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO CALIFORNIA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19853	19853	Jiménez	Jiménez	California	EJIDO CALIFORNIA, 33980 CALIFORNIA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO CALIFORNIA	Metros Cuadros	96.00	96.00	96.00	100.00	176,462.98	176,040.43	176,040.43	176,040.43	176,040.43	176,040.43	176,040.43	Obra	236011599P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202069487	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EJIDO JACOBINO MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19846	19846	Jiménez	Jiménez	Jacobo	EJIDO JACOBINO, 33980 JACOBINO, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y, DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EJIDO JACOBINO	Metros Cuadros	160.00	160.00	160.00	100.00	294,104.98	293,120.45	293,120.45	293,120.45	293,120.45	293,120.45	293,120.45	Obra	236011589P/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	META		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO				CONTRATO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																			META ORIGINAL	META MODIFICADA						DEVENGADO	EMERIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO				
CHH220202068076	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Municipio de Jimenez	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA TIERRA DE ENCUENTRO CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 97134	97134	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL FRACCIONAMIENTO TIERRA DE ENCUENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE CAL SECRETARIA Y CALLE CONTRALORIA, CALLE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CALLES	Metros Cuadrados	20,398.00	20,398.00	20,398.00	100.00	10,089,766.13	10,047,601.13	10,047,601.13	10,047,601.13	10,047,601.13	10,047,601.13	10,047,601.13	Obra	OP/0A/PRESUPUESTO PARTICIPATIVO/ CREDITO FAS/022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068490	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19855	19855	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ARTURO GAMIZ, CALLE DEL PUENTE DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS EN COLONIA TIERRA Y	Metros Cuadrados	256.00	256.00	256.00	100.00	470,567.97	467,962.93	467,962.93	467,962.93	467,962.93	467,962.93	467,962.93	Obra	23601160PH/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068493	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ANDAVAZO DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19861	19861	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA ANDAVAZO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ Y CALLE SOR JUANA INDE DE LA CRUZ, CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ANDAVAZO EN JIMEN	Metros Cuadrados	160.00	160.00	160.00	100.00	294,104.98	290,421.02	290,421.02	290,421.02	290,421.02	290,421.02	290,421.02	Obra	23601161PH/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068496	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19868	19868	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE IGNACIO ALTAMIRANO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 33980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE QUIROZ CUARON, AVENIDA MARIANO JIMENEZ DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA GUADALUPE VICTORI	Metros Cuadrados	256.00	256.00	256.00	100.00	470,567.97	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	468,758.10	Obra	23601162PH/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068499	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19875	19875	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE ALDAMA COLONIA ABRAHAM GONZALEZ, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE QUIROZ CUARON, AVENIDA MARIANO JIMENEZ DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA ABRAHAM GONZALEZ	Metros Cuadrados	224.00	224.00	224.00	100.00	411,746.98	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	410,864.32	Obra	23601163PH/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068501	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BARRIO DEL CARMEN DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19885	19885	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE AMADO NERVO COLONIA CAMPESINA, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS MARTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALLENDE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA CAMPESINA CIUDAD JIMENEZ CHIHU	Metros Cuadrados	160.00	160.00	160.00	100.00	294,104.98	292,816.69	292,816.69	292,816.69	292,816.69	292,816.69	292,816.69	Obra	23601164PH/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068503	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA ESTACION DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19895	19895	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	AVENIDA DEL PUENTE COLONIA LA ESTACION, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OREA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE COMERCIO DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA LA ESTACION JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	448.00	448.00	448.00	100.00	821,493.95	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	808,457.03	Obra	23601165PH/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068504	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BARRIO DEL CARMEN DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19897	19897	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE CHE GUEVARA COLONIA PRI, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 11, CALLE FERNANDO BAZGA DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA PRI EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	588,127.78	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	584,417.67	Obra	23601166PH/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068474	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BARRIO DEL CARMEN DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19818	19818	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE CUATREMOCOS BARRIO DEL CARMEN, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN BARRIO DEL CARMEN EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	128.00	128.00	128.00	100.00	235,283.99	232,737.70	232,737.70	232,737.70	232,737.70	232,737.70	232,737.70	Obra	23601163PH/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068478	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN COLONIA BENTO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19824	19824	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE RIO CDNCHOS COLONIA BENTO JUAREZ, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN COLONIA BENTO JUAREZ EN CIUDAD JIMENEZ CHIHUAHUA	Metros Cuadrados	128.00	128.00	128.00	100.00	235,283.99	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	233,335.76	Obra	23601164PH/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jimenez	AMPLIACION DE RED SANITARIA Y RED DE AGUA PRIVADA EN CALLE JESUS URUETA COLONIA ESTACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19133	19133	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE JESUS URUETA BARRIO LA ESTACION, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JESUS URUETA Y CALLE FINA DE LA CALLE, CALLE FELIPE PESCADOR CALLE JESUS URUETA TRAMO COMPENDIO ENTRE PRIVADA DE JESUS URUETA	Metros Lineales	118.00	118.00	118.00	100.00	300,433.61	285,665.32	285,665.32	285,665.32	285,665.32	285,665.32	285,665.32	Obra	OP/0B/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH2202020199124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 113495	113495	Jimenez	Jimenez	José Mariano Jimenez	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO, 3980 JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, JIMÉNEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE MINA, PLAZA CIVICA DENTRO EN COLONIA CENTRO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDOP	Metros Cuadrados	2,836.00	2,836.00	2,836.00	100.00	3,190,668.73	3,190,568.45	3,190,568.45	3,190,568.45	3,190,568.45	3,190,568.45	3,190,568.45	Administración directa	121366	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202068481	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Entidades	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jimenez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO NUEVO SAUCLILLO MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19832	19832	Jimenez	Jimenez	Nuevo Saucillo (Rancho Nuevo)	EIDO NUEVO SAUCLILLO, 3980 NUEVO SAUCLILLO (RANCHO NUEVO), JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO NUEVO SAUCLILLO	Metros Cuadrados	224.00	224.00	224.00	100.00	411,746.98	401,652.73	401,652.73	401,652.73	401,652.73	401,652.73	401,652.73	Obra	23601165PH/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FISM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	HEMISFERIO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	METAS		AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO	DEVENGADO	CERECADO	PAGADO	CONTRATO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																		UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL										META MODIFICADA	TIPO DE OBRA				NUMERO
CHH220202069400	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO SAN FELIPE MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19437	19437	Jiménez	Jiménez	San Felipe	CALLE BENITO JUAREZ EIDO SAN FELIPE, 33980 SAN FELIPE, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HERENCIA CAROLINA DE NOVIEMBRE DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO SAN FELIPE LOCALIZADO A UNA DISTANCIA APROX	Metros Cuadrados	320.00	320.00	320.00	100.00	588,209.97	585,784.59	585,784.59	585,784.59	585,784.59	585,784.59	585,784.59	Obra	23601152PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202069484	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO TERRA BLANCA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19839	19839	Jiménez	Jiménez	Tierra Blanca	EIDO TERRA BLANCA, 33980 TERRA BLANCA, JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO TERRA BLANCA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	352,925.97	351,746.25	351,746.25	351,746.25	351,746.25	351,746.25	351,746.25	Obra	23601157PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202069480	ESTATAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jiménez	REHABILITACION DE TECHO FIRME PROGRAMA CERO TECHOS DE TIERRA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD EIDO ZARAGOZA MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIHUAHUA - 19829	19829	Jiménez	Jiménez	Zaragoza	EIDO ZARAGOZA, 23980 ZARAGOZA JIMENEZ CHIHUAHUA ENTRE Y DOMICILIOS DE BENEFICIARIOS UBICADOS EN EIDO ZARAGOZA	Metros Cuadrados	192.00	192.00	192.00	100.00	352,925.97	350,502.44	350,502.44	350,502.44	350,502.44	350,502.44	350,502.44	Obra	23601155PR/PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA/FSM 2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202174275	MUNICIPAL	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juárez	REHABILITACION POR EL MÉTODO DE FRESADO Y DE CAPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA ENTRE EL BLVD. OSCAR FLORES A LA AVENIDA TECNOLÓGICO ENTRE CALLE ROSA TERESA EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 314505	314505	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA RAMÓN RIVERA LARA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA TERESA, 32005 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE BOULEVARD OSCAR FLORES Y AVENIDA TECNOLÓGICO, BOULEVARD TEOFILO BONDANDA ALICADO A LA COLONIA KM 5 Y FRACC. PARQUES	Metros Cuadrados	22,711.00	27,711.40	27,711.40	100.00	8,658,090.41	9,584,071.82	9,584,071.82	9,584,071.82	9,584,071.82	9,584,071.82	9,584,071.82	Obra	OP-151-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
CHH220202082679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA CHIHUAHUA QUE SE UBICA EN LAS CALLES ALJUSCO Y ATZAPALLAN EN EL ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95455	95455	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ALJUSCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 32220 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ATZAPALLAN Y CALLE MICOAC, CALLE TENANGO EL ACCESO ES POR LA CALLE ALJUSCO	Metros Cuadrados	143.00	143.00	14.30	10.00	719,498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	OP-034-2022	Cancelado	Cancelación validada	obs1: [observación:La obra no se realizó, por lo que se solicita su cancelación. Se hará la devolución a la TESOFE, de lo que fue la cantidad del anticipo más los intereses generados, trimestre:1.0, usuario:zetel@crug, fecha:2023-04-14, obs2: [observación:Esta obra se canceló y se reintegró el anticipo más rendimientos el día 14 de abril del 2023, trimestre:1.0, usuario:zetel@crug, fecha:2023-04-20]
CHH220202118838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA MONTESINOS QUE SE UBICA EN LAS CALLES ALMOLOYA ENTRE CALLE ROSA TERESA Y ARENAL FACTOPAN EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 336630	156630	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ALMOLOYA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 32220 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ROSA TERESA Y CALLE ARROYO DEL ARENAL, PARA LLEGAR ES POR LA CALLE ALMOLOYA HACIA EL CERRO	Metros Cuadrados	714.84	714.84	71.48	10.00	2,244,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	OP-034-2022-1	Cancelado	Cancelación validada	obs1: [observación:La obra no se realizó, por lo que se solicita su cancelación. Se devolverá la cantidad de los anticipos más los intereses generados por la misma, trimestre:1.0, usuario:zetel@crug, fecha:2023-04-14], obs2: [observación:Esta obra se canceló y se reintegró el anticipo, más sus rendimientos el día 14 de abril del 2023, trimestre:1.0, usuario:zetel@crug, fecha:2023-04-20]
CHH220202082943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ QUE SE UBICA EN LA AVENIDA TECNOLÓGICO Y LA CALLE JOSÉ LUIS VELASCO EN LA COLONIA CAMPESTRE VIRREYES DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 96473	96473	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA TECNOLÓGICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CAMPESTRE VIRREYES, 3264 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE JOSÉ LUIS VELASCO Y CALLE INDOCESA, CALLE LIBA EL ACCESO ES POR LA AVENIDA TECNOLÓGICO	Metros Cuadrados	714.84	714.84	714.84	100.00	2,575,911.39	2,360,194.22	2,360,194.22	2,360,194.22	2,360,194.22	2,360,194.22	2,360,194.22	Obra	OP-040-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA LOS MANANTIALES Y RODOLFO OGARRO EN LA COLONIA MONTEBRÉ EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98794	98794	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DE LOS MANANTIALES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO, 32070 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA PARA EL Y CALLE RIVERA DE LOS BORDES, CALLE RIVERA DEL SILEO XXI EL ACCESO ES POR LA	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,899,636.36	1,719,584.45	1,719,584.45	1,719,584.45	1,719,584.45	1,719,584.45	1,719,584.45	Obra	OP-048-2022-2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA LOS RAMÍREZ QUE SE UBICA EN LAS CALLES ESTEBAN CORONADO Y RODOLFO OGARRO EN LA COLONIA MONTEBRÉ EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95297	95297	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE ESTEBAN CORONADO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MONTEBRÉ, 32070 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RODOLFO OGARRO Y CALLE RAFAEL VELARDE, CALLE RAMBADO SUREDO EL ACCESO ES POR LA CALLE ESTEBAN CORONADO	Metros Cuadrados	517.00	517.00	517.00	100.00	1,899,400.09	1,753,654.29	1,753,654.29	1,753,654.29	1,753,654.29	1,753,654.29	1,753,654.29	Obra	OP-033-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FERNANDO JORDÁN QUE SE UBICA EN LA CALLE MONTE SANTA CATARINA Y CALLE CAMINO VILLA AHUMADA EN LA COLONIA PARALES DE SAN JUAN EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 98850	98850	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE CAMINO A VILLA AHUMADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO PARALES DE SAN JUAN, 32575 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE MONTE SANTA CATARINA Y CALLE MARIHUA, CALLE MONTE LOGAN EL ACCESO ES POR LA CALLE CAMINO A	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,579,261.65	2,039,083.16	2,039,083.16	2,039,083.16	2,039,083.16	2,039,083.16	2,039,083.16	Obra	OP-049-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202083523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL SITO 270 QUE SE UBICA EN LAS CALLES SONETO 156 Y AVENIDA LOTE BRAVO EN LA COLONIA - 98915	98915	Juárez	Juárez	Juárez	AVENIDA LOTE BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CARLOS CASTILLO PERAZA, 32575 JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA LOTE BRAVO Y CALLES SONETO 156, CALLE SONETO 156 EL ACCESO ES POR LA CALLE AVENIDA LOTE BRAVO Y SONETO 1	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,889,764.60	1,595,049.49	1,595,049.49	1,595,049.49	1,595,049.49	1,595,049.49	1,595,049.49	Obra	OP-049-2022	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA CLUB DE LEONES QUE SE UBICA EN EL BOULEVARD MANUEL GÓMEZ MORIN Y ALVARO DE LOMBARDIA EN EL FRACCIONAMIENTO ALAMOS DE SIENECU DEL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95599	95599	Juárez	Juárez	Juárez	BOULEVARD MANUEL GÓMEZ MORIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO ALAMOS DE SIENECU, 32472 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE ALVARO DE LOMBARDIA Y AVENIDA CAMPOS ELISIOS, CALLE ALAMO BLANCO EL ACCESO ES POR EL BOULEVARD	Metros Cuadrados	715.00	715.00	715.00	100.00	2,395,980.73	2,070,901.38	2,070,901.38	2,070,901.38	2,070,901.38	2,070,901.38	2,070,901.38	Obra	OP-035-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220202082746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juárez	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DOS CULTURAS QUE SE UBICA EN LAS CALLES RIVERA DE LOS BORDES EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO ETAPA VIII EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA - 95681	95681	Juárez	Juárez	Juárez	CALLE RIVERA DE LIMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL BRAVO, 32594 JUÁREZ, JUÁREZ CHIHUAHUA ENTRE CALLE RIVERA DEL BORDOS Y CALLE RIVERA DE DELICIAS, CALLE RIVERA DE MONTE ALBÁN EL ACCESO ES POR LA CARR	Metros Cuadrados	518.00	518.00	518.00	100.00	1,854,713.55	1,703,074.00	1,703,074.00	1,703,074.00	1,703,074.00	1,703,074.00	1,703,074.00	Obra	OP-036-2022-1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	



FOLIO	TIPO DE RECURSO FUENTE 1	TIPO DE RECURSO FUENTE 2	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	RAMO FUENTE 1	RAMOS FUENTE 2	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 1	PROGRAMA PRESUPUESTARIO FUENTE 2	DETALLE DE PRODUCTO	TIPO PROGRAMA PRODUCTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NOMBRE	NUMERO PROYECTO	MANTENIMIENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				AVANCE FINANCIERO				CONTRATOS				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																				META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA			
CHH220302135886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	22101777	Gobierno de la Entidad	Delicias		CARRETERA PANAMERICANA, COLONIA INDUSTRIAL	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	812,322.03	746,463.96	746,463.96	746,463.96	746,463.96	746,057.48	746,057.48			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19])
CHH220302137085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	TELESECUNDARIA PABLO GOMEZ RAMIREZ - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751	22101773	Gobierno de la Entidad	Delicias		CALLE DEL MELCHITE	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	707,662.54	707,660.00	707,660.00	707,660.00	704,596.83	704,596.83			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20])	
CHH220302135786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA HOMERO CEVAANTES LAUREIRO 2800 CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADA	23000618	Gobierno de la Entidad	Guazapares		PUERTO CHIQUITO	Metros Cuadrados	48.00	48.00	48.00	100.00	645,406.75	632,462.07	632,462.07	632,462.07	632,462.07	628,903.35	628,903.35			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19])
CHH220302136601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION INTEGRAL 12 DE OCTUBRE 2468 - REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	23100940	Gobierno de la Entidad	Guerrero		CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO, COLONIA EL MIRADOR	Metros Cuadrados	392.70	392.70	392.70	100.00	877,418.42	877,418.42	877,418.42	877,418.42	877,418.42	877,375.40	877,375.40			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20])
CHH220302135870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS TEPORACA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751 MODIFICADO	23100938	Gobierno de la Entidad	Guerrero		TOMOCHI	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	807,009.91	769,898.98	769,898.98	769,898.98	769,875.27	769,875.27			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
CHH220302136531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY - REHABILITACIONES GENERALES	23100941	Gobierno de la Entidad	Guerrero		CALLE FELIPE ANGELES, COLONIA EL MIRADOR DE LA JUNTA	Metros Cuadrados	65.66	65.66	65.66	100.00	112,384.25	107,563.71	107,563.71	107,563.71	107,563.71	105,596.61	105,596.61			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20])
CHH220302135876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	JARDIN DE NIÑOS LUZ CORONADO - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 751	23100939	Gobierno de la Entidad	Guerrero		CALLE TOMOCHI, COLONIA ASERRADEROS	Metros Cuadrados	50.58	50.58	50.58	100.00	910,732.87	881,794.32	881,794.32	881,794.32	881,794.32	881,521.92	881,521.92			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19])
CHH220302026440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE 1125 - INSTALACION DE MALLA CICLONICA	23202025	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE HACIENDA PEÑA BLANCA, COLONIA EL POTRERO	Metros Cuadrados	94.00	94.00	94.00	100.00	130,236.67	130,138.81	130,138.81	130,138.81	130,138.81	129,609.15	129,609.15			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS IMPORTES SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19])
CHH220302135857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE ESTRUCTURA 751	23202044	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		CALLE DE MALLORCA, COLONIA EL QUIJOTE	Metros Cuadrados	144.00	144.00	144.00	100.00	1,800,554.30	1,800,350.64	1,800,350.64	1,800,350.64	1,800,350.64	1,800,189.69	1,800,189.69			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH220302136374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	SECUNDARIA TECNICA 31 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23202041	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		ANILLO PERIMETRAL SUR, DE COLONIA CERRO BRINCO	Metros lineales	1,825.00	1,825.00	1,825.00	100.00	489,124.78	488,459.03	488,459.03	488,459.03	488,459.03	488,458.26	488,458.26			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19])
CHH220302136576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA MACLOVIO HERRERA - REHABILITACIONES GENERALES	23202050	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		MACLOVIO HERRERA SANTA ROSA LOCALIDAD MACLOVIO HERRERA SANTA ROSA	Metros Cuadrados	1,782.06	1,782.06	1,782.06	100.00	1,247,949.05	1,247,949.05	1,247,949.05	1,247,949.05	1,247,949.05	1,247,948.81	1,247,948.81			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20])
CHH220302135879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA MANUEL OSCAR QUIJONES GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA CON SERVICIO SANITARIO INTEGRADO DE ESTRUCTURA 753 MODIFICADA	23202046	Gobierno de la Entidad	Hidalgo del Parral		EL POSADÓN	Metros Cuadrados	31.80	31.80	31.80	100.00	614,416.59	590,126.07	590,126.07	590,126.07	590,126.07	570,509.87	570,509.87			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19])
CHH2203020288969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	PRIMARIA NIÑOS HERDES 2191 - REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA	23601167	Gobierno de la Entidad	Jiménez		CALLE JUAREZ, COLONIA CENTRO	Metros Cuadrados	330.00	330.00	330.00	100.00	330,230.83	652,126.80	652,126.80	652,126.80	652,126.80	651,805.37	651,805.37			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
CHH2203020289034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3036 SECCION XLII	23601173	Gobierno de la Entidad	Jiménez		PROLONGACION 5 DE FEBRERO, FUNDADORES II	Metros Cuadrados	103.68	103.68	103.68	100.00	695,930.84	681,854.68	681,854.68	681,854.68	681,854.68	683,828.96	683,828.96			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19])
CHH220302136415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa	PRIMARIA LEYES DE REFORMA 2598 - REHABILITACIONES ELECTRICAS	23601175	Gobierno de la Entidad	Jiménez		CALLE LEY DE REFORMA, COLONIA BENITO JUAREZ	Metros lineales	2,892.00	2,892.00	2,892.00	100.00	2,174,413.11	2,174,400.00	2,174,400.00	2,174,400.00	2,174,400.00	2,145,367.79	2,145,367.79			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS MONTOS SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-20])
CHH2203020262903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ICHIFE	SECUNDARIA ESTATAL POR COOPERACION 8357 - REHABILITACIONES GENERALES	23708490	Gobierno de la Entidad	Juárez		CALLE IRAN, COLONIA INFONAVIT TECNOLÓGICO	Metros Cuadrados	103.20	103.20	103.20	100.00	783,612.74	781,128.40	781,128.40	781,128.40	781,128.40	781,126.57	781,126.57			En Ejecución	Validado avances	(obs1: [observación:LOS IMPORTES SON CORRECTOS, trimestre:1.0, usuario:claudiajaeperer, fecha:2023-04-19])

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

2. EJERCICIO DEL GASTO

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Guachochi	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	2,027,500.00	2,027,732.31	2,027,732.31	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	N/A			
Guachochi	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera-COV 2 y 3	Municipio de Guachochi			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	2,027,500.00	2,027,732.31	2,027,732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Guadalupe	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	659,804.65	659,357.15	659,357.15	212,304.65	212,304.65	212,304.65	212,304.65			N/A	N/A			
Guadalupe	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	VEHICULOS EXTRANJEROS COV. 1	Municipio de Guadalupe			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	212,304.65	212,304.65	212,304.65	212,304.65	212,304.65	212,304.65	212,304.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Guadalupe	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	VEHICULOS EXTRANJEROS COV. 2 Y 3	Municipio de Guadalupe			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	447,500.00	447,052.50	447,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Guadalupe y Calvo	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	202,500.00	202,297.50	202,297.50	202,297.50	202,297.50	202,297.50	202,297.50			N/A	N/A			
Guadalupe y Calvo	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera	Municipio de Guadalupe y Calvo			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	202,500.00	202,297.50	202,297.50	202,297.50	202,297.50	202,297.50	202,297.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Guazapares	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	222,500.00	222,277.50	222,277.50	222,277.50	222,277.50	0.00	0.00			N/A	N/A			
Guazapares	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	programa vehicular convenio 2 y 3	Municipio de Guazapares			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	222,500.00	222,277.50	222,277.50	222,277.50	222,277.50	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Guerrero	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	3,242,500.00	3,239,257.50	3,239,257.50	3,239,257.50	3,239,257.50	0.00	0.00			N/A	N/A			
Guerrero	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	programa regularización vehicular convenio 2 y 3	Municipio de Guerrero			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3,242,500.00	3,239,257.50	3,239,257.50	3,239,257.50	3,239,257.50	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Hidalgo del Parral	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	1,371,127.50	1,371,127.50	1,371,127.50	1,366,967.72	0.00	0.00	0.00			N/A	N/A			
Hidalgo del Parral	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151		Municipio de Hidalgo del Parral			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1,371,127.50	1,371,127.50	1,371,127.50	1,366,967.72	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Huejtitán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	115,000.00	57,442.50	57,442.50	57,442.50	57,442.50	57,442.50	57,442.50			N/A	N/A			
Huejtitán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	Municipio de Huejtitán			1 - Gasto corriente	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONVENIO 2
Huejtitán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	Municipio de Huejtitán			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	57,500.00	57,442.50	57,442.50	57,442.50	57,442.50	57,442.50	57,442.50	57,442.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Ignacio Zaragoza	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	625,000.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	0.00	0.00			N/A	N/A			
Ignacio Zaragoza	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	regularización de vehículos de procedencia extranjera convenio 2	Municipio de Ignacio Zaragoza			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	625,000.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	624,375.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	630,000.00	629,370.00	629,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	N/A			
Janos	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Regularización de vehículos COV 2 Y 3	Municipio de Janos			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	630,000.00	629,370.00	629,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Jiménez	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	1,240,000.00	1,238,760.00	1,238,760.00	1,182,275.38	0.00	0.00	0.00			N/A	N/A			
Jiménez	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera COV 2 Y 3	Municipio de Jiménez			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1,240,000.00	1,238,760.00	1,238,760.00	1,182,275.38	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Juárez	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	99,596.00	113,830.60		Total del Programa Presupuestario	141,566,193.29	141,384,185.40	141,384,185.40	56,490,203.47	16,947,061.04	16,947,061.04	16,947,061.04			N/A	N/A			
Juárez	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	Municipio de Juárez			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	141,566,193.29	141,384,185.40	141,384,185.40	56,490,203.47	16,947,061.04	16,947,061.04	16,947,061.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA	
Julimes	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera	U151	Sin Especificar	Sin Especificar	12.92	0.00		Total del Programa Presupuestario	938,390.00	929,082.92	929,082.92	929,082.92	609,402.92	609,402.92	609,402.92			N/A	N/A			

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

2. EJERCICIO DEL GASTO

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Guerrero	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Guerrero			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	20,418,195.00	20,418,195.00	6,125,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	obra inicia siguiente mes	
Guerrero	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Guerrero			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	853,240.00	853,240.00	255,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	obra inicia siguiente mes
Guerrero	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Guerrero			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	12,263,700.00	12,263,700.00	3,679,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	obra inicia siguiente mes
Hidalgo del Parral	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	27,262,776.00	27,262,776.00	8,178,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	8,178,832.80			
Hidalgo del Parral	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Hidalgo del Parral			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	27,262,776.00	27,262,776.00	8,178,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Huejotitán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	9,350,576.00	9,350,576.00	2,805,172.80	2,805,172.80	2,805,172.80	0.00	0.00	0.00			N/A	2,805,172.80		
Huejotitán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huejotitán			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3,330,000.00	3,330,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Huejotitán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huejotitán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,550,000.00	2,550,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Huejotitán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huejotitán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1,470,576.00	1,470,576.00	475,172.80	475,172.80	475,172.80	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Huejotitán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huejotitán			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2,000,000.00	2,000,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Ignacio Zaragoza	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	10,757,939.00	10,757,939.00	3,227,381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	3,227,381.70		
Ignacio Zaragoza	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Isin	Municipio de Ignacio Zaragoza			2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	2,150,000.00	2,150,000.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	obras inician siguiente mes
Ignacio Zaragoza	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Isin	Municipio de Ignacio Zaragoza			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1,455,542.00	1,455,542.00	436,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	obras inician siguiente mes
Ignacio Zaragoza	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Isin	Municipio de Ignacio Zaragoza			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4,000,000.00	4,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	obras inician siguiente mes
Ignacio Zaragoza	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Isin	Municipio de Ignacio Zaragoza			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3,152,397.00	3,152,397.00	945,719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	obras inician siguiente mes
Janos	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	6,673,089.00	6,673,089.00	2,001,926.68	91,036.80	91,036.80	91,036.80	91,036.80	0.00			N/A	2,001,926.70		
Janos	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Janos			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,400,000.00	1,400,000.00	88,071.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Janos			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	1,500,000.00	1,500,000.00	246,930.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Janos			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1,173,089.00	1,173,089.00	1,173,089.00	91,036.80	91,036.80	91,036.80	91,036.80	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Janos			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,400,000.00	2,400,000.00	293,836.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Janos			2 - Gasto de Inversión	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Jiménez	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	15,373,975.00	15,373,975.00	4,612,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			N/A	4,612,192.50		
Jiménez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FSM	Municipio de Jiménez			1 - Gasto corriente	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8,569,654.05	8,569,654.05	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Jiménez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FSM	Municipio de Jiménez			1 - Gasto corriente	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Jiménez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FSM	Municipio de Jiménez			1 - Gasto corriente	615 - Construcción de vías de comunicación	1,979,465.95	1,979,465.95	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

2. EJERCICIO DEL GASTO

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Jiménez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FISM	Municipio de Jiménez			1- Gasto corriente	621- Edificación habitacional	1,000,000.00	1,000,000.00	87,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Jiménez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FISM	Municipio de Jiménez			1- Gasto corriente	911- Amortización de la deuda Interna con instituciones de crédito	3,024,855.00	3,024,855.00	3,024,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Juárez	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	328,875,291.00	328,830,438.00	98,649,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A			98,649,131.40		
Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAISMUN	Municipio de Juárez			2- Gasto de Inversión	332- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	3,275,291.00	3,230,438.00	969,131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	No hay observaciones
Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAISMUN	Municipio de Juárez			2- Gasto de Inversión	616- Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	220,000,000.00	220,000,000.00	65,999,999.73	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	No hay observaciones
Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAISMUN	Municipio de Juárez			2- Gasto de Inversión	623- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5,600,000.00	5,600,000.00	1,679,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	No hay observaciones
Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAISMUN	Municipio de Juárez			2- Gasto de Inversión	625- Construcción de vías de comunicación	50,000,000.00	50,000,000.00	14,999,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	No hay observaciones
Juárez	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAISMUN	Municipio de Juárez			2- Gasto de Inversión	626- Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	50,000,000.00	50,000,000.00	14,999,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	No hay observaciones
Julimes	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	6,603,684.00	6,603,684.00	1,981,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A			1,981,105.20		
Julimes	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FISM	Municipio de Julimes			2- Gasto de Inversión	613- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6,603,684.00	6,603,684.00	1,981,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
López	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	3,606,003.00	3,606,003.00	1,081,800.90	1,081,800.90	1,081,800.90	0.00	0.00	N/A			1,081,800.90		
López	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de López			2- Gasto de Inversión	613- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	800,000.00	800,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
López	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de López			2- Gasto de Inversión	614- División de terrenos y construcción de obras de urbanización	600,000.00	600,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
López	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de López			2- Gasto de Inversión	615- Construcción de vías de comunicación	650,000.00	650,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
López	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS MUNICIPAL	Municipio de López			2- Gasto de Inversión	626- Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1,556,003.00	1,556,003.00	311,800.90	311,800.90	311,800.90	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Madera	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	23,462,233.00	23,462,233.00	7,038,699.90	1,621,353.04	1,381,202.40	1,354,321.27	1,354,321.27	N/A			7,038,699.90		
Madera	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FISM	Municipio de Madera			2- Gasto de Inversión	611- Edificación habitacional	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Madera	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FISM	Municipio de Madera			2- Gasto de Inversión	612- Edificación no habitacional	4,900,000.00	4,900,000.00	1,000,000.00	314,399.71	205,671.71	205,671.71	205,671.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Madera	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FISM	Municipio de Madera			2- Gasto de Inversión	613- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6,912,233.00	6,912,233.00	1,538,699.90	302,773.88	295,622.88	288,645.24	288,645.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Madera	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FISM	Municipio de Madera			2- Gasto de Inversión	614- División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	85,025.65	28,571.23	28,571.23	28,571.23	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Madera	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FISM	Municipio de Madera			2- Gasto de Inversión	615- Construcción de vías de comunicación	7,650,000.00	7,650,000.00	3,000,000.00	650,397.49	582,580.27	562,676.78	562,676.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Madera	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FISM	Municipio de Madera			2- Gasto de Inversión	617- Instalaciones y equipamiento en construcciones	500,000.00	500,000.00	500,000.00	268,756.31	268,756.31	268,756.31	268,756.31	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Maguarichi	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	6,345,112.00	6,345,112.00	1,903,534.00	1,903,534.00	0.00	0.00	0.00	N/A			1,903,534.60		
Maguarichi	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS	Municipio de Maguarichi			2- Gasto de Inversión	613- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,615,000.00	1,615,000.00	484,500.00	484,500.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Maguarichi	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS	Municipio de Maguarichi			2- Gasto de Inversión	615- Construcción de vías de comunicación	3,580,112.00	3,580,112.00	1,074,034.00	1,074,034.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	132- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	890,175.93	25,780.59	25,780.59	25,780.59	25,780.59	25,780.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	134- Compensaciones	0.00	1,989,095.17	293,293.51	293,293.51	293,293.51	293,293.51	293,293.51	293,293.51	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	152- Indemnizaciones	0.00	265,685.32	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	159- Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	21,086.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	249- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	160,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	261- Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,905,460.97	157,205.27	157,205.27	157,205.27	157,205.27	157,205.27	157,205.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	271- Vestuario y uniformes	0.00	456,568.84	5,591.20	5,591.20	5,591.20	5,591.20	5,591.20	5,591.20	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	272- Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,618.98	1,042.46	1,042.46	1,042.46	1,042.46	1,042.46	1,042.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	291- Herramientas menores	0.00	7,620.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	296- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	368,106.30	11,675.30	11,675.30	11,675.30	11,675.30	11,675.30	11,675.30	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	312- Gas	0.00	4,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	336- Servicios de apoyo administrativo, inducción, fotocopiado e impresión	0.00	19,704.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	339- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	15,688.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			2- Gasto de inversión	341- Servicios financieros y bancarios	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	345- Seguro de bienes patrimoniales	0.00	97,790.11	18,504.54	18,504.54	18,504.54	18,504.54	18,504.54	18,504.54	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Janos	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Janos			1- Gasto corriente	355- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	267,048.64	6,399.95	6,399.95	6,399.95	6,399.95	6,399.95	6,399.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Jiménez	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00		Total del Programa Presupuestario	36,343,620.00	36,343,620.00	9,085,905.00	3,661,383.61	3,661,383.61	3,661,383.61	3,661,383.61	N/A		9,085,905.00				
Jiménez	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Jiménez			1- Gasto corriente	113- Sueldos base al personal permanente	10,000,000.00	10,000,000.00	3,111,367.09	1,913,423.89	1,913,423.89	1,913,423.89	1,913,423.89	1,913,423.89	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Jiménez	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Jiménez			1- Gasto corriente	234- Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	12,000,000.00	12,000,000.00	2,943,881.04	1,745,937.84	1,745,937.84	1,745,937.84	1,745,937.84	1,745,937.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Jiménez	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Jiménez			1- Gasto corriente	341- Servicios financieros y bancarios	10,000.00	10,000.00	2,021.87	2,021.88	2,021.88	2,021.88	2,021.88	2,021.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Jiménez	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Jiménez			1- Gasto corriente	614- División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7,166,810.00	7,166,810.00	1,514,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Jiménez	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Jiménez			1- Gasto corriente	615- Construcción de vías de comunicación	7,166,810.00	7,166,810.00	1,514,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Juárez	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Sin Especificar				Total del Programa Presupuestario	1,345,307,251.00	1,345,307,251.00	336,326,814.00	212,069,114.80	164,635,734.10	164,635,734.10	47,633,200.00	N/A		336,326,814.00				
Juárez	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federativas para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN 2023	Municipio de Juárez			1- Gasto corriente	325- Arrendamiento de equipo de transporte	15,799,200.00	15,799,200.00	15,799,200.00	15,799,200.00	2,633,200.00	2,633,200.00	2,633,200.00	2,633,200.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Juárez	Partida generica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	005	FORTAMUN 2023	Municipio de Juárez			1- Gasto corriente	331- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





INFORMES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

ENTIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

3. Indicadores

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Fiujo
2023	1	1	Chihuahua	Ignacio Zaragoza	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25.00003			25.00003	25.00003			100	Validado
2023	1	1	Chihuahua	Janos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	12.76832	{=JUSTI:(CICLO:2023,TRIM:1,JUST:Otras causas,usuario:dan yabronep,fecha:21/04/23)}	PLANEA EJERCER LO RECAUDADO	12.76832	12.76832			100	Validado
2023	1	1	Chihuahua	Janos	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	24.99999	{=JUSTI:(CICLO:2023,TRIM:1,JUST:Otras causas,usuario:javi flores,fecha:13/04/23)}	SE PLANEA EJERCER EL TOTAL RECAUDADO	24.99999	24.99999	Otras causas	SE PLANEA EJERCER EL TOTAL RECAUDADO	100	Validado
2023	1	1	Chihuahua	Jiménez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	10.07435	{=JUSTI:(CICLO:2023,TRIM:1,JUST:Otras causas,usuario:marjycvillarreal,fecha:24/04/23)}		10.07435	10.07435	Otras causas		100	Validado
2023	1	1	Chihuahua	Jiménez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25	{=JUSTI:(CICLO:2023,TRIM:1,JUST:Otras causas,usuario:marjycvillarreal,fecha:20/04/23)}		25	25	Otras causas		100	Validado
2023	1	1	Chihuahua	Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25		25	12.23778	Otras causas	Monto ejercido al primer trimestre de 2023. Retraso provocado por los procedimientos de adquisición	48.95	Validado	
2023	1	1	Chihuahua	Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25		25	25	Otras causas	Recursos ministrados al 31 de marzo de 2023	100	Validado	
2023	1	1	Chihuahua	Julimes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	24.99994		24.99994	16.06077		EL NUMERADOR ES EL EJERCIDO REAL Y LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA EN BANCO	64.24	Validado	
2023	1	1	Chihuahua	Julimes	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	24.99994		24.99994	24.99994			100	Validado	
2023	1	1	Chihuahua	La Cruz	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	24.99995		24.99995	20.83331	Otras causas	gastos de personal y proveedores en revision y/o transito	83.33	Validado	
2023	1	1	Chihuahua	La Cruz	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	24.99995		24.99995	24.99995			100	Validado	